



Cuenta Pública 2023  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO OZUMBA 0016

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
02	01	03	01	01	01	25	01	01	INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO DE AV. FERROCARRIL	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	750,657.73	0.00	0.00	750,657.73	678,868.76	71,788.97	90.43
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRADA DEL TEJOCOTE, TRAMO DE ALZATE SUR A CAD 0+185	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2,583,463.22	0.00	0.00	2,583,463.22	2,539,156.53	44,306.69	98.28
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO DE AV. FERROCARRIL A CALLE M	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2,278,340.90	0.00	0.00	2,278,340.90	0.00	2,278,340.90	0.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE AV. ALZATE SUR A AV. B	CARECERA MUNICIPAL	LICITACION PUBLICA	8,370,576.43	0.00	0.00	8,370,576.43	6,241,717.25	2,128,859.18	74.56
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENRIQUE RIVAPALACO, TRAMO DE CARRETERA FEDERAL AL CA	SAN MATEO TECALCO	CONTRATO	1,046,049.10	0.00	0.00	1,046,049.10	0.00	1,046,049.10	0.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION VALLE DE BRAVO, TRAMO DE AV. FERROCARRIL	SAN VICENTE CHIMALHUACAN	CONTRATO	2,414,005.92	0.00	0.00	2,414,005.92	2,394,824.85	19,181.27	99.20
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUTITLAN, TRAMO DE CALLE CHALCO A PUENTE, SAN VICEN	SAN VICENTE CHIMALHUACAN	CONTRATO	1,694,307.62	0.00	0.00	1,694,307.62	0.00	1,694,307.62	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE CALLE INDEPENDENCIA A PUE	SAN JOSE TLACOTITLAN	CONTRATO	1,538,713.56	0.00	0.00	1,538,713.56	0.00	1,538,713.56	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON DE LAS ROSAS, TRAMO DE CALLE GUERRERO A CAD 0+2	SANTIAGO MAMALHUAZUCA	CONTRATO	3,251,862.80	0.00	0.00	3,251,862.80	0.00	3,251,862.80	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO HACIA EL FUERTE TRAMO DE AV. NACIONAL A RANCHO EL FU	SAN LORENZO TLALTECOYAC	CONTRATO	2,626,706.14	0.00	0.00	2,626,706.14	0.00	2,626,706.14	0.00
02	02	01	01	03	03	26	01	01	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	811,246.62	0.00	0.00	811,246.62	0.00	811,246.62	0.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE 1ER ETAPA DE BANDA PERIMETRAL MIXTA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 177, C.C.T.	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	1,716,757.43	0.00	0.00	1,716,757.43	1,368,851.17	347,906.26	79.73
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS EVOLUCION SOCIAL C.C.T. 15EJN6741A, SAN VICENTE CHIMALHUA	SAN VICENTE CHIMALHUACAN	CONTRATO	815,061.76	0.00	0.00	815,061.76	368,250.16	446,811.60	45.18
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL C.C.T. 15DPR0435K	SAN VICENTE CHIMALHUACAN	CONTRATO	1,115,061.66	0.00	0.00	1,115,061.66	0.00	1,115,061.66	0.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FRIDA KHALO, CABECERA MUNICIPAL	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	607,971.32	0.00	0.00	607,971.32	564,239.84	43,731.68	92.80
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DIEGO RIVERA, CABECERA MUNICIPAL	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	607,971.32	0.00	0.00	607,971.32	523,924.95	84,046.37	86.17
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE PUENTE DE FERROCARRIL A CALLE	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	729,565.59	0.00	0.00	729,565.59	0.00	729,565.59	0.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE AV. ALZATE SUR A AV. BEN	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	1,156,031.56	0.00	0.00	1,156,031.56	0.00	1,156,031.56	0.00
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 15DPR0460W, SAN MATEO TECALCO	SAN MATEO TECALCO	CONTRATO	815,061.76	0.00	0.00	815,061.76	798,299.71	16,762.05	97.84
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 15EPR0379K, SANTIAGO MAMALHUAZUCA	SANTIAGO MAMALHUAZUCA	CONTRATO	815,061.76	0.00	0.00	815,061.76	475,786.93	339,274.83	58.37
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL ASTURIAS C.C.T. 15EJN0412, CABECERA MUNICIP	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	815,061.76	0.00	0.00	815,061.76	466,614.44	348,447.32	57.24
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ, C.C.T. 15EJN031A CABE	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	421,394.32	0.00	0.00	421,394.32	385,662.01	35,732.31	91.52
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, C.C.T. 15EPR	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	980,512.50	0.00	0.00	980,512.50	0.00	980,512.50	0.00
02	02	01	01	04	02	25	01	01	REPERMABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA NO 602 JUAN RULFO C.C.T. 15E0608A, SAN VICENTE C	SAN VICENTE CHIMALHUACAN	CONTRATO	412,845.46	0.00	0.00	412,845.46	336,933.46	75,912.00	81.61
02	02	01	01	04	02	26	01	01	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	SAN VICENTE CHIMALHUACAN	CONTRATO	1,241,197.40	0.00	0.00	1,241,197.40	0.00	1,241,197.40	0.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	1,479,325.36	0.00	0.00	1,479,325.36	0.00	1,479,325.36	0.00
02	02	04	01	02	01	26	01	01	ILUMINACION DE VARAS CALLES DEL MUNICIPIO	CARECERA MUNICIPAL	CONTRATO	811,246.62	0.00	0.00	811,246.62	0.00	811,246.62	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



*Valentín Martínez Castillo*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. VALENTÍN MARTÍNEZ CASTILLO  
El Gobierno de los Pueblos 2022 - 2024  
**OZUMBA**  
HISTORIA. TRADICIÓN. FRABAJO.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
LIC. CARLOS CORTES AMARÓ



*Hector Hernández Valencia*  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. HECTOR HERNÁNDEZ VALENCIA  
El Gobierno de los Pueblos 2022 - 2024  
**OZUMBA**  
HISTORIA. TRADICIÓN. FRABAJO

DIRECTOR DE OBRAS  
ING. JOSE LUIS LOPEZ YAÑEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL