



**Cuenta Pública 2025**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: Ozumba, 0016

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE 55 CISTERNAS PARA AGUA POTABLE	TODO EL MUNICIPIO	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,088,187.00	0.00	0.00	0.00	3,084,807.58	-3,379.42	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CASA DE DÍA DEL ADULTO MAYOR, LOCALIDAD SAN VICENTE CHIMALHUACAN, OZUMB	SAN VICENTE CHIMALHUACAN	1200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,997,288.66	-2,711.34	100%
02	02	01	01	04	02	25	01	01	REHABILITACION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR, LOCALIDAD SAN MATEO TECALCO, OZUMB	SAN MATEO TECALCO	1200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,655,400.00	0.00	0.00	0.00	1,653,244.81	-2,155.19	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TEPANCO, TRAMO: DE CALLE ROGARDO FLORES MAGON A CAD. 0+236, LOCALIDAD SAN MATEO TECALCO, OZUMB	SAN MATEO TECALCO	300	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,253,420.00	0.00	0.00	0.00	2,252,930.16	-489.84	100%
02	01	03	01	01	01	25	01	01	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AV. JOSE ANTONIO ALZATE, TRAMO: DE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A CALLE NICOLAS BRAVO, CAD. 0+000 AL CAD. 0+587, CABECERA MUNICIPAL, OZUMB	CABECERA MUNICIPAL	1500	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	17,244,520.00	0.00	0.00	0.00	17,240,291.76	-4,228.24	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCA INFANTIL, CABECERA MUNICIPAL, OZUMB	CABECERA MUNICIPAL	1200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,075,500.00	0.00	0.00	0.00	2,073,485.28	-2,014.72	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CORREGIDORA, TRAMO: DE CAMINO A LAS CRUCES A CALLE FRANCISCO I. MADERO, CAD. 0+000 AL CAD. 0+350, LOCALIDAD DE SAN JOSE TLACOTITLÁN, OZUMB	SAN JOSE TLACOTITLÁN	300	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	4,495,852.00	0.00	0.00	0.00	4,495,366.75	-485.25	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL SALTO, TRAMO: DE CALLE MORELOS A BARRANCA, CAD. 0+000 AL 0+155, LOCALIDAD DE SANTIAGO MAMALHUAZUCA, OZUMB	SANTIAGO MAMALHUAZUCA	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,244,566.00	0.00	0.00	0.00	1,244,243.06	-322.94	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JESUS MARIA, TRAMO: DE CALLE MORELOS A BARRANCA, CAD. 0+000 AL CAD. 0+155, LOCALIDAD DE SANTIAGO MAMALHUAZUCA, OZUMB	SANTIAGO MAMALHUAZUCA	300	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	1,721,475.90	0.00	0.00	0.00	1,714,483.41	-6,992.49	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO: DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE CORREGIDORA, CAD. 0+000 AL CAD. 0+200, CABECERA MUNICIPAL, OZUMB	CABECERA MUNICIPAL	600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,329,000.00	0.00	0.00	0.00	2,328,470.16	-529.84	100%

02	02	03	01	02	01	26	01	01	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE LA ERA, TRAMO: DE PROL. ABASOLO A CALLE EX-VIA XICO, CAD. 0+000 AL CAD. 0+192, CABECERA MUNICIPAL, OZUMBA	CABECERA MUNICIPAL	300	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,643,761.90	0.00	0.00	0.00	2,643,582.90	-179.00	100%
02	02	01	01	02	04	26	01	02	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA DE LA DELEGACIÓN DE SAN MATEO TECALCO, OZUMBA	SAN MATEO TECALCO	300	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	5,783,375.29	0.00	0.00	0.00	5,782,704.89	-670.40	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE CAD. 0+000 AL 0+130, LOCALIDAD DE SAN MATEO TECALCO, OZUMBA.	SAN MATEO TECALCO	300	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	4,300,658.32	0.00	0.00	0.00	4,300,506.98	-151.34	100%
01	07	01	01	01	02	26	01	03	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (SVV) C2 DEL AYUNTAMIENTO DE OZUMBA	TODO EL MUNICIPIO	5000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	3,803,660.10	0.00	0.00	0.00	3,793,277.31	-10,382.79	100%
02	02	01	01	05	02	11	01	01	ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	1200	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MIGUEL DE LA MADRID EN SAN LORENZO TLALTECOYAC, MUNICIPIO DE OZUMBA	SAN LORENZO TLALTECOYAC	300	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	442,195.00	0.00	0.00	0.00	441,490.80	-704.20	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ALOTEPEC EN SAN LORENZO TLALTECOYAC, MUNICIPIO DE OZUMBA	SAN LORENZO TLALTECOYAC	300	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	442,195.00	0.00	0.00	0.00	441,490.80	-704.20	100%
02	02	06	01	01	01	26	01	03	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE OZUMBA	CABECERA MUNICIPAL	1200	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100%

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

  
 Presidente(a) Municipal  
 C. P. RICARDO VALENCIA VALENCIA

*Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso*  
**OZUMBA**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
 Tesorero Municipal  
 LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS

*Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso*  
**OZUMBA**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
 TESORERÍA MUNICIPAL

  
 Director de Obras Públicas  
 ING. ARQ. ORLANDO LOZADA MEDINA

*Nuestra Tierra, Nuestro Orgullo, Nuestro Compromiso*  
**OZUMBA**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025-2027  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS